

# WYTYCZNE INWESTORA DO HARMONOGRAMU NA REALIZACJĘ ZADANIA PT. BUDOWA SALI SPORTOWEJ

PROCES REALIZACJI SALI SPORTOWEJ DLA ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH NR 72 PRZY UL. KONWIKTORSKIEJ 5/7 W WARSZAWIE W PROCEDURZE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ

ETAP ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE TERENU

ETAP PRAC PROJEKTOWYCH

WYKONANIE PROJEKTU PRZEKŁADKI SIECI CIEPLNEJ I KANALIZACYJNEJ (USUNIĘCIE KOLIZJI Z PROJEKTOWANYM OBIEKTEM) I WSZELKIE NIEZBĘDNE UZGODNIENIA

WYSTĄPIENIE DO SKZ W CELU UZYSKANIA DECYZJI ZEZWALAJĄCEJ NA ROBOTY W OBSZARZE OBJĘTYM OCHRONĄ KONSERWATORSKĄ

ZGŁOSZENIE ROBÓT POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE PRZYŁĄCZY (CIEPŁO I KANALIZACJA) Z OSTATECZNĄ DECYZJĄ KONSERWATORSKĄ DO WŁAŚCIWEGO ORGANU ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ (WYDZIAŁ ARCHITEKTURY DLA DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE)

WYKONANIE KANAŁU ZBIORCZEGO POD PRZYŁĄCZE CIEPLNE I KANALIZACJĘ (SUGEROWANE ROZWIĄZANIE KOLIZJA Z ŁACZNIKIEM) ORAZ UŁOŻENIE PRZEWODÓW

WYSTĄPIENIE DO RDOŚ W CELU UZYSKANIA POZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW W OKRESIE OCHRONNYM SIEDLISK Z OPINIA ORNITOLOGICZNA, A NASTĘPNIE PO UZYSKANIU ZGODY WYCINKA DRZEW

OD MOMENTU PODPISANIA UMOWY 2016 R. - DO 30 WRZEŚNIA 2016 ROKU

WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO

UZGODNIENIE PROJEKTU BUDOWLANEGO Z UŻYTKOWNIKIEM I INWESYTOREM

WYSTĄPIENIE DO SKZ O WYDANIE DECYZJI ZEZWALAJĄCEJ NA PRACE W OBSZARZE OBJĘTYM OCHRONĄ KONSERWATORSKĄ

WYSTĄPIENIE O DECYZJĘ POZWOLENIA NA BUDOWĘ Z OSTATECZNĄ DECYZJĄ KONSERWATORSKĄ DO WŁAŚCIWEGO ORGANU ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ (WYDZIAŁ ARCHITEKTURY DLA DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE)

WYKONANIE I UZGODNIENIE PROJEKTÓW WYKONAWCZYCH WSZYSTKICH BRANŻ

USTANOWIENIE NADZORU KONSERWATORSKIEGO WYNIKAJĄCEGO Z DECYZJI SKZ (ARCHEOLOG) ORAZ ODEBRANIE OSTATECZNEJ DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ I ZGŁOSZENIE ROZPOCZĘCIA BUDOWY DO PINB

OD MOMENTU PODPISANIA UMOWY 2016 R. - DO 15 PAŹDERNIKA 2016 ROKU

ETAP REALIZACJI ZAPROJEKTOWANEJ SALI SPORTOWEJ

DO 30 GRUDNIA 2016 ROKU

ROBOTY ZIEMNE I FUNDAMENTY ŚCIANY PIWNIC

SŁUPY I STROP PIWNIC

DO 30 GRUDNIA 2017 ROKU

KONSTRUKCJA GŁÓWNA, DACH, I OBUDOWA WEWNĘTRZNE ŚCIANY DZIAŁWE WEJŚCIA I DOJŚCIA

INSTALACJE PRZYŁĄCZA INSTALACJE WEWNĘTRZNE

DO 30 LIPCA 2018 ROKU

PRACE WYKOŃCZENIOWE, ZAGOSPODAROWANIE, ODBIORY

KONIEC REALIZACJI ZADANIA

DECYZJA POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE